

Data sopralluogo: \_\_\_\_\_ Operatori: \_\_\_\_\_

<b>CANTIERE</b>	INDIRIZZO
<b>COMMITTENTE/ RESPONSABILE DEI LAVORI</b>	SIG.
	TEL.
<b>COORDINATORE PROGETTAZIONE</b> NP <input type="checkbox"/>	SIG.
	TEL.
<b>COORDINATORE ESECUZIONE</b> NP <input type="checkbox"/>	SIG.
	TEL.

**Identificazione IMPRESE ESECUTRICI e/o LAVORATORI AUTONOMI**

NOME AZIENDA	A – AE E - LA	INDIRIZZO	Attività svolta nel cantiere	N° lav. in cantiere	Osservato POS
	RSPP				
					O <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
					O <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
					O <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
					O <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
					O <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
					O <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

**Legenda:**

<b>A</b>	<b>Impresa affidataria</b>
<b>AE</b>	<b>Impresa affidataria ed esecutrice</b>
<b>E</b>	<b>Impresa esecutrice</b>
<b>LA</b>	<b>Lavoratore autonomo</b>
<b>NP</b>	<b>Non pertinente / non applicabile - Il requisito non è applicabile nel particolare contesto</b>
<b>O</b>	<b>Osservato (non viene espresso un giudizio su quanto osservato)</b>
<b>Indicazioni *</b>	<b>Esempi di azioni / cose che possono essere osservate / prese in considerazione da parte degli operatori</b>

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE		
OGGETTO	Indicazioni *	NOTE
<b>COORDINATORI</b> Nominativi del Coordinatore Sicurezza in Progettazione (CSP) e Coordinatore Sicurezza in Esecuzione (CSE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notifica di cantiere</li> <li>- Cartello di cantiere</li> <li>- Piano di Sicurezza e Coordinamento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>NOTIFICA CANTIERE</b> n°.....	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero di identificazione Notifica Preliminare</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>PSC</b> Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza in cantiere</li> <li>- Firme</li> <li>- Attinenza alla fase dei lavori in atto</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>FASCICOLO DELL'OPERA</b> Redazione del Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza in cantiere</li> <li>- Firme</li> <li>- Elaborato Tecnico della copertura</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>CSE - Le Verifiche</b> Verifica & Coerenza del/i Piano Operativo di Sicurezza (POS) con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma del CSE sul POS x verifica idoneità</li> <li>- Firma del/i Datore di Lavoro sul PSC x approvazione</li> <li>- Verbale verifica coerenza redatto da CSE</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>CSE - Sopralluoghi</b> Sopralluoghi del CSE in cantiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbale (o altra forma documentale, foto) redatto da CSE</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Impresa Affidataria</b> Organizzazione della supervisione del cantiere esercitata dall'impresa affidataria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione attestante la supervisione svolta dall'impresa affidataria</li> <li>- Individuazione di figure o di una organizzazione specifica e tecnica</li> <li>- Firma del Datore di Lavoro dell'impresa affidataria sui POS imprese sub-appaltatrici</li> <li>- Verifica dell'organizzazione generale della sicurezza in cantiere</li> <li>- Verifica dei DPC ed attrezzature presenti</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>"Cantierizzazione"</b> del cantiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recinzione di cantiere, servizi igienico-assistenziale, baracca, ecc.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

RISCHIO CADUTE DALL'ALTO / SPROFONDAMENTO		
OGGETTO	Indicazioni *	NOTE
<b>Ponteggi Fissi</b> Osservazione del ponteggio/i allestiti in cantiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Libretto Autorizzazione Ministeriale</li> <li>- Schemi tipo di montaggio</li> <li>- Eventuale progetto</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
Piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio <b>Pi.M.U.S.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disegno esecutivo del ponteggio installato</li> <li>- Addetti e preposto al montaggio/smontaggio e trasformazione del ponteggio</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Lavori in copertura e/o su solai</b> Osservazione delle misure di prevenzione e protezione contro le cadute dall'alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologie delle protezioni anche in relazione alla pendenza delle falde come ad esempio: ponteggi, parapetti di gronda, sistemi anticaduta ecc.</li> <li>- Eventuale progetto specifico ponteggio</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Scale in muratura, vani ascensori, aperture nei muri e nei solai</b> Osservazione delle dotazioni adottate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologie delle protezioni installate</li> <li>- Libretto di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

<b>RISCHIO CADUTE E SEPPELLIMENTO IN SCAVI / DEMOLIZIONI</b>		
<b>OGGETTO</b>	<b>Indicazioni*</b>	<b>NOTE</b>
<b>Scavi o aperture nel suolo</b> Osservazione delle segnalazioni e delle dotazioni adottate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologie delle protezioni installate (delimitazioni/parapetti)</li> <li>- Inclinazione delle pareti</li> <li>- Relazioni sulla natura dei terreni e disegni dei profili di scavo</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Scavi di pozzi o di trincee</b> Osservazione delle dotazioni utilizzate per armare le pareti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipologia delle armature</li> <li>- Inclinazione delle pareti</li> <li>- Relazioni sulla natura dei terreni e disegni dei profili di scavo</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Demolizioni</b> Ordine delle demolizioni (cronologia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programma delle demolizioni nel POS dell'impresa esecutrice</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

<b>RISCHI DERIVANTI DAL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI</b>		
<b>OGGETTO</b>	<b>Indicazioni*</b>	<b>NOTE</b>
<b>Apparecchi di sollevamento materiali con portata &gt;200Kg - Gru, autogrù, carrelli semoventi con braccio telescopico, montacarichi da cantiere, ecc.</b> Osservazione dell'utilizzo, della manutenzione e delle verifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione libretto uso e manutenzione</li> <li>- Dichiarazione di corretta installazione e basamento (solo per gru a torre)</li> <li>- Documentazione verifica periodica AUSL/S.A.</li> <li>- Documentazione manutenzione</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Apparecchi di sollevamento persone – ponti sviluppabili, ponti sospesi, piattaforme autosollevanti su colonne, ascensori da cantiere, ecc.)</b> Osservazione: dell'utilizzo, della manutenzione e delle verifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentazione libretto uso e manutenzione</li> <li>- Documentazione manutenzione</li> <li>- Documentazione verifica periodica AUSL/S.A.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Interferenza fra le gru ed eventuali ostacoli presenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento che gestisca l'interferenza fra le gru e gli ostacoli presenti</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>
<b>Caduta di materiali dall'alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza copertura sui posti di lavoro collocati sotto il raggio di azione della gru</li> <li>- Protezione delle vie di transito anche in eventuale presenza di terzi, ecc.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

<b>RISCHIO DA INVESTIMENTO / CIRCOLAZIONE DEI MEZZI</b>		
<b>OGGETTO</b>	<b>Indicazioni*</b>	<b>NOTE</b>
<b>Investimento/ Interferenza con i mezzi circolanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adeguata organizzazione dei percorsi</li> <li>- Utilizzo DPI alta visibilità per lavoratori presenti nell'area di promiscuità coi mezzi d'opera</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

<b>RISCHIO DA ELETTROCUZIONE</b>		
<b>OGGETTO</b>	<b>Indicazioni*</b>	<b>NOTE</b>
<b>Impianto elettrico di cantiere</b> Osservazione: dell'utilizzo, della manutenzione e delle verifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore</li> <li>- Denuncia dell'impianto di messa a terra a Inail/Ausl</li> <li>- Documentazione verifica periodica impianto di messa a terra AUSL/S.A. (biennale)</li> </ul>	<input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/>

